

Al Signor Ministro dell' Ambiente  
Dott. Corrado Clini

e p.c. AMA SpA  
Dott.ssa Giovanna Anelli  
Direttore Generale

Al Signor Presidente della Regione Lazio  
On. Nicola Zingaretti

Al Signor Sindaco di Roma Capitale  
On. Gianni Alemanno

Al Signor Commissario Straordinario  
della Provincia di Roma  
Dott. Umberto Postiglione

Al Signor Commissario per il superamento  
della situazione di grave criticità nella  
gestione dei rifiuti urbani nel territorio della  
Provincia di Roma  
Dott. Goffredo Sottile

Roma, 5 aprile 2013  
Prot. 100

Signor Ministro,

abbiamo avuto notizia della Sua nota all'AMA prot. 2013/1346 del 4 aprile 2013.

Ci permettiamo di portare alla Sua attenzione la circostanza che il (modestissimo) ritardo nell'avvio degli impianti di Rocca Cencia, come è documentato dalla acclusa corrispondenza, è imputabile **esclusivamente a cause di forza maggiore** (in particolare, a un incidente stradale occorso in Germania il 12 marzo scorso per le eccezionali avverse condizioni meteorologiche in fase di trasporto dei motori).

Alla luce di tale obiettivo e documentato dato (All.1-2) e della **consegna dei macchinari alla data inderogabile del 15 aprile 2013** (All. 4) **per l'immediata installazione, successivo completamento e messa a regime dell'impianto che già ora "gira a vuoto"**, potendo oggi garantire che l'avvio dell'impianto di Rocca Cencia avrà certamente corso il prossimo 21 aprile, La preghiamo di riconsiderare l'istanza di una contenutissima proroga (**10 giorni**) del decreto commissariale 27 dicembre 2012 certi



che, anche in sede Comunitaria, una tale decisione possa essere letta come mezzo per superare una imprevedibile situazione di emergenza e non come tentativo di eludere gli obblighi assunti.

Peraltro, la soluzione suggerita di conferire fuori Regione, in discarica e/o in inceneritori, circa 1.000 ton/giorno di rifiuti indifferenziati, allo stato, ci sembra tecnicamente impraticabile in quanto il tempo occorrente per il **solo** disbrigo delle pratiche amministrative supererebbe di gran lunga la breve proroga richiesta con tutti i rischi che ne conseguono, primo fra tutti quello di mandare con certezza Roma in emergenza.

Naturalmente, quanto qui dichiarato potrà essere immediatamente verificato dal Suo Dicastero attraverso opportune indagini e ispezioni, dalle quali certamente risulterà che lo stato di avanzamento dei lavori corrisponde alla programmata apertura dell'impianto di trito-vagliatura di Rocca Cencia per il prossimo 21 aprile.

Con ossequio.

Il Presidente  
(Manlio Cerroni)



Allegati:

1. e-mail del 27/3/2013 inviata al Commissario Sottile con allegata mail di Alex Raich (Ecotec) dove comunica dell'incidente avvenuto ai **motori** del trituratore;
2. e-mail del 3/4/2013 della Ecotec articoli del maxi-incidente avvenuto il 12/3/2013 in Germania;
3. Lettera COLARI del 3/4/2013 prot. 96 al Commissario Sottile per proroga di 10 giorni;
4. e-mail del 4/4/2013 della Ecotec dove comunica che il trituratore con i **nuovi motori** arriverà a Rocca Cencia il 15/4/2013.